Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 09.01.2024

Радни налог број: 14

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Искрател терминал нема конекцију Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.01.2024. 10:23	09.01.2024. 12:00	Земун Станица	По доласку на локацију, утврђено је да нема конекције на терминалу. Анализом конекција (УТП каблова) утврђено је да је један УТП кабал наопако окренут. Веза са свичом је оперативна али оптички порт није подигнут. Анализом обе локације (контејнер код отправника и ТТ просторије на станици) утврђено је неисправност оптичке везе. Проблем решен променом позиција на патцх панелу на обе стране.	09.01.2024. 14:00	09.01.2024. 14:20

Радове извршио, Утрошен материјал:

Дејан Спасојевић, Димитрије Недељковић и Драган Радосављевић

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место .....Београд.....

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум .....09.01.2024.....

Радни налог број: __15__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Повишена температура између рекова Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.08.2023. 11:14	09.01.2024. 14:00	Земун Интерлокинг	Приликом обиласка локације је примећена критично висока температура у простору између рекова где се налазе Huawei storage. Подне коцке уклоњене и постављене решеткасте подне коцке како би клима и вентилација то решила. Проверићемо ситуацију за неколико дана	09.01.2024. 14:20	04.01.2024. 14:20

Радове извршио, Утрошен материјал:

Дејан Спасојевић, Димитрије Недељковић и Милош Пантић

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 11.01.2024.

Радни налог број: 16

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње COR-ASN-S5732-IN-ZKU1-1 портови 0/0/1 и 0/0/6 Nivo Signala na prijemu je -24.51dB a alarm je na -20dB Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.09.2023. 11: 10	11.01.2024. 11:12	Чортановци тунел улаз	Очишћени „patch" каблови и „sfp" са обе стране линкова, ниво сигнала је бољи за 2 dB за везу ка Бешкој и око 1 dB за везу ка свичу у другој згради код тунела и даље није идеално али потребна провера оптичара.	11.01.2024. 11: 30	11.01.2024. 11: 32

Радове извршио, Утрошен материјал:

Димитрије Недељковић и Лазар Јевтић

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 11.01.2024.

Радни налог број: 17

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње BES-ASN-S5732-ZKU1-1 Nivo Signala na prijemu je -24dB a alarm je na -20dB Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.10.2023. 9:50	11.01.2024. 10:00	Бешка	Проблем је веза на свичевима између зграда. Очишћени „patch“ каблови и „sfp“ са обе стране линка, печ каблови су добри проблем је веза између зграда. Веза између зграда није један оптички кабл већ је већи број дужих печева и то би требало да се сређује.	11.01.2024. 10:40	11.01.2024. 10:45

Радове извршио, Утрошен материјал:

Димитрије Недељковић и Лазар Јевтић

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 11.01.2024

Радни налог број: 18

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње PET-ASN-S5732-ZKU1-1 Nivo Signala na prijemu je -29.64dB a alarm je na -20dB Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.09.2022. 12:00	11.01.2024. 12:05	Петроварадин	Очишћени „patch" каблови и „sfp" са стране Петроварадина, са друге стране на локацији Нови Сад нисмо могли да приступимо провери на рутеру јер нисмо имали приступ просторији јер немамо кључ. Сигнал је бољи за око 1 dB али и даље није добар потребне даље провере оптичких екипа.	11.01.2024. 12:45	11.01.2024. 12:50

Радове извршио, Утрошен материјал:

Димитрије Недељковић и Лазар Јевтић

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 31.01.2024.

Радни налог број: 19

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње BBU power alarm Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
04.10.2023. 11:14	31.01.2024. 09:05	Чортановци тунел	Подизањем осигурача и ФИД склопке, проблем решен.	31.01.2024. 10:15	31.01.2024. 10:20

Радове извршио, Утрошен материјал:

Драган Радосављевић